

FORMULARZ ZGŁOSZENIA AGREGATU

Zgłoszenie należy składać, co najmniej 7 dni przed planowanym uruchomieniem.

ZLECAJĄCY:..... TEL. KONTAKTOWY.....

FIRMA/ADRES:.....

DOKŁADNY ADRES MIEJSCA URUCHOMIENIA:.....

OSOBA KONTAKTOWA..... TEL.....

PROPONOWANY TERMIN URUCHOMIENIA.....

MODEL AGREGATU.....**Nr seryjny**.....

Wyposażenie (moduł pompowy itp.).....

Potrzebne dane do uruchomienia urządzenia(poprawne zakreslić):

RODZAJ CHŁODZIWA: WODA / GLIKOL ETYLENOWY- STĘŻENIE.....% FREON:.....

POJEMNOŚĆ ZŁADU litrów TYP FILTRA MECHANICZNEGO.....ILOŚĆ OCZEK.....

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ LINI FREONOWEJ:..... PION:..... POZIOM:.....

ILOŚĆ OBIEGÓW:..... ŚREDNICA RUR FREONOWYCH..... OBIEG A OBIEG B

WYTYCZNE DO URUCHOMIENIA	TAK/NIE
Protokół płukania instalacji chłodniczej (z pominięciem wymiennika)	
Agregat podpięty hydraulicznie do instalacji, układ napełniony i odpowietrzony. Wymagana jest obecność obsługi celem uzupełnienia zładu wraz konieczną ilością czynnika.	
Urządzenie z podpiętym zasilaniem min. 24 godziny przed planowanym uruchomieniem. Wymagana obecność elektryka – możliwa zmiana kolejności faz.	
Możliwość pełnego obciążenia cieplnego urządzenia (umożliwić odbiór chłodu)	
Zainstalowany i podłączony do agregatu flow switch (czujnik przepływu) na instalacji wody lodowej	
Zainstalowany zawór trójdrogowy za agregatem na instalacji wody lodowej	
Na wejściu i wyjściu agregatu, przed i za pompą oraz filtrem zainstalowane manometry. Wymagana jest możliwość odczytu ciśnień w wymienionych powyżej miejscach.	
Instalacja freonowa skraplacza napełniona wymaganą ilością czynnika chłodniczego (podać ilość czynnika w instalacji). Niezbędny jest protokół z próby szczelności Wymagana jest obecność obsługi celem uzupełnienia instalacji wraz konieczną ilością czynnika chłodniczego.	
Protokół oporności izolacji kabla zasilania elektrycznego	
Protokół skuteczności uziemienia (ochrona p. porażeniowa)	
Rodzaj i przekrój kabla zasilania elektrycznego	
Rodzaj, wielkość i typ zabezpieczenia elektrycznego	
Zapewniony dostęp do urządzeń wymagany do przeprowadzenia uruchomienia	
Obecność osoby z obsługi obiektu, którą można przeszkolić w zakresie eksploatacji urządzenia.. Szkolenie będzie przeprowadzone po uruchomieniu i zakończone podpisaniem protokołu ze szkolenia przez osoby przeszkolone.	
Obecność co najmniej jednej osoby upoważnionej do podpisania protokołu uruchomienia	

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku możliwości uruchomienia agregatu z powodu niewykonania powyższych wytycznych lub opóźnienia ich wykonania serwis ma prawo do odmowy wykonania uruchomienia. Uruchomienie może się odbyć w innym terminie po zakończeniu wszystkich prac. Koszt dodatkowego przyjazdu i / lub pobytu całkowicie pokryty będzie przez zamawiającego.

PIECZĄTKA I PODPIS