

PROTOKÓŁ MONTAŻU I URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ

W celu zachowania warunków gwarancji na zakupione urządzenia w firmie SCROL, każdy nabywca, który we własnym zakresie zlecił montaż i uruchomienie, powinien w ciągu 90 dni od daty zakupu przesłać (za potwierdzeniem odbioru) na adres Gwaranta poprawnie wypełniony niniejszy protokół.



INWESTYCJA

DATA

MIEJSCE

URZĄDZENIE	TYP	PRODUCENT	NUMER SERYJNY (w przypadku montażu klimatyzacji należy podać nr seryjny jednostki wew. i zew.)

DANE NABYWCY: (Nazwa i siedziba/NIP/Osoba kontaktowa/Telefon)	
DANE WYKONAWCY MONTAŻU URZĄDZEŃ: (Nazwa i siedziba/NIP/Osoba kontaktowa/Telefon)	
DANE WYKONAWCY OKABLOWANIA URZĄDZEŃ: (Nazwa i siedziba/NIP/Osoba kontaktowa/Telefon)	
DANE DOSTAWCY AUTOMATYKI DO URZĄDZEŃ: (Nazwa i siedziba/NIP/Osoba kontaktowa/Telefon)	
DANE WYKONAWCY URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ: (Nazwa i siedziba/NIP/Osoba kontaktowa/Telefon)	
OBIEKT, NA KTÓRYM ZAMONTOWANO I URUCHOMIONO URZĄDZENIA: (Nazwa i adres obiektu)	
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA URZĄDZEŃ NA OBIEKCIE: (Pomieszczenie, pomieszczenia)	
NUMER I DATA WYSTAWIENIE FAKTURY:	

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC, KTÓRE DOPROWADZIŁY DO FINALNEGO URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ:**W PRZYPADKU MONTAŻU I URUCHOMIENIA KLIMATYZATORÓW:**

Napięcie sieci zasilającej [V]:	L1
	L2
	L3
Natężenia [A]:	L1
	L2
	L3
Czynnik chłodniczy	
Ilość obiegów	
Test szczelności	
Całkowita dług. linii freonowej	
Dodano freonu [gram]	
Ciśnienie tłoczne [bar]	
Ciśnienie ssania [bar]	
Przegrzew [°C]	
Przystosowanie do pracy w zimie: (niepotrzebne skreślić)	[TAK] [NIE]

UWAGI:**NINIEJSZY PROTOKÓŁ POTWIERDZA ZAKOŃCZENIE MONTAŻU I URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ.**

PODPIS KLIENTA

PODPIS URUCHAMIAJĄCEGO